

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024 Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |    | Datas (Mês/Ano) |     | Montante Previsto |                |       | Montante executado |     |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |              |            |            |            |       |       |
|------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|----|-----------------|-----|-------------------|----------------|-------|--------------------|-----|-------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|      |      | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM | Início          | Fim | Ano               | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores    | Ano | Total |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
|      |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   |      |          |      | Serviços Gerais da Administração Pública                        |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   | 111  |          |      | Administração Geral   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   | 111  | 2019/6   |      | Armazém Obras - Equipamento                                     |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 10 000,00                | 15 000,00                 | 25 000,00    | 5 549,55   | 0,00       | 5 549,55   | 0,00  | 18,17 |
| 11   | 111  | 2021/1   |      | Remodelação Paços Concelho                                      |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   | 111  | 2021/1   | 1    | Empreitada de Remodelação dois Paços Concelho                   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 2 000,00     | 6 251,11   | 0,00       | 6 251,11   | 0,00  | 75,76 |
| 11   | 111  | 2021/1   | 2    | Aquisição de Equipamento - Remodelação Paços Concelho           |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 1 000,00                 | 2 000,00                  | 3 000,00     | 13 793,55  | 581,67     | 14 375,22  | 58,17 | 85,60 |
| 11   | 111  | 2022/1   |      | Canil Municipal - Centro de Recolha                             |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   | 111  | 2022/1   | 1    | CRO - Empreitada  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 124 526,20               | 450 000,00                | 574 526,20   | 17 794,40  | 0,00       | 17 794,40  | 0,00  | 3,00  |
| 11   | 111  | 2022/1   | 2    | CRO - Equipamento   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 1 000,00                 | 45 000,00                 | 46 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 111  | 2023/2   |      | Digitalização dos serviços Municipais                           |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   | 111  | 2023/2   | 1    | Estudo de Diagnóstico e Aviação                                 |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 500,00                   | 10 000,00                 | 10 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 111  | 2023/2   | 2    | Software de Cibersegurança                                      |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 1 000,00                 | 30 000,00                 | 31 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 111  | 2023/2   | 3    | Software de Gestão  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 1 000,00                 | 41 000,00                 | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 111  | 2023/2   | 4    | Hardware  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 1 000,00                 | 21 000,00                 | 22 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 111  | 2023/2   | 5    | Desenvolvimento Site Institucional do Município                 |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 1 000,00                 | 20 000,00                 | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 111  | 2023/8   |      | Requalificação das instalações Sanitárias do Outeiro            |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 9 000,00                 | 6 000,00                  | 15 000,00    | 0,00       | 8 288,80   | 8 288,80   | 92,10 | 55,26 |
| 11   | 111  | 2023/9   |      | Substituição da Cobertura do Parque de Máquinas                 |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 55 000,00                | 35 000,00                 | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 111  | 2024/1   |      | Equipamento Básico  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 54 000,00                | 60 000,00                 | 114 000,00   | 196 576,64 | 46 843,60  | 243 420,24 | 86,75 | 78,38 |
| 11   | 111  | 2024/2   |      | Material Transporte   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 16 000,00                | 22 000,00                 | 38 000,00    | 58 362,75  | 4 654,86   | 63 017,61  | 29,09 | 65,40 |
| 11   | 111  | 2024/3   |      | Ferramentas e Utensílios  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 10 000,00                | 10 000,00                 | 20 000,00    | 66 176,66  | 2 985,46   | 69 162,12  | 29,85 | 80,26 |
| 11   | 111  | 2024/4   |      | Software Informático  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 7 000,00                 | 10 000,00                 | 17 000,00    | 69 572,74  | 0,00       | 69 572,74  | 0,00  | 80,36 |
| 11   | 111  | 2024/5   |      | Equipamento Informático   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 24 000,00                | 11 000,00                 | 35 000,00    | 123 073,06 | 17 514,03  | 140 587,09 | 72,98 | 88,94 |
| 11   | 111  | 2024/6   |      | Equipamento Administrativo e Social                             |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 37 000,00                | 20 000,00                 | 57 000,00    | 122 926,75 | 29 389,55  | 152 316,30 | 79,43 | 84,65 |
| 11   | 111  | 2024/18  |      | Aquisição de artigos honoríficos e de decoração                 |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 5 000,40                 | 0,00                      | 5 000,40     | 0,00       | 3 567,00   | 3 567,00   | 71,33 | 0,00  |
|      |      |          |      | Totais do Programa 111:   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 359 026,60               | 809 000,00                | 1 168 026,60 | 680 077,21 | 113 824,97 | 793 902,18 | 31,70 | 42,96 |
| 11   | 121  |          |      | Proteção Civil e Luta Contra Incêndios                          |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   | 121  | 2023/3   |      | Prevenção dos Riscos e da Resiliência a Catástrofes             |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       |                          |                           |              |            |            |            |       |       |
| 11   | 121  | 2023/3   | 1    | Aquisição de máquina e equipamentos para SMPC Corvo             |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 245 000,00               | 265 000,00                | 510 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 121  | 2023/3   | 2    | Empreitadas com Investimentos prioritários identificados - PMAC |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 50 000,00                | 605 000,00                | 655 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 121  | 2023/3   | 3    | Plano de Ação Climática - PMAC                                  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 24 000,00                | 10 000,00                 | 34 000,00    | 26 796,00  | 11 484,00  | 38 280,00  | 47,85 | 62,96 |
| 11   | 121  | 2023/3   | 4    | Viaturas para a Proteção Civil                                  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 240 000,00               | 125 000,00                | 365 000,00   | 0,00       | 146 003,46 | 146 003,46 | 60,83 | 40,00 |
| 11   | 121  | 2023/3   | 5    | Proteção e Potenciação das Zonas Costeiras                      |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 20 240,00                | 40 000,00                 | 60 240,00    | 0,00       | 522,00     | 522,00     | 2,58  | 0,87  |
|      |      |          |      | Totais do Programa 121:   |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 579 240,00               | 1 045 000,00              | 1 624 240,00 | 26 796,00  | 158 009,46 | 184 805,46 | 27,28 | 11,19 |
|      |      |          |      | Totais do Objetivo 11:  |                                 |                  |                         |    |    |    |                 |     |                   |                |       |                    |     |       | 938 266,60               | 1 854 000,00              | 2 792 266,60 | 706 873,21 | 271 834,43 | 978 707,64 | 28,97 | 27,97 |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024    Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj.                    | Prog | Projeto  |      | Designação                            | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |         | Datas (Mês/Ano) |           | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      | Ano / Nº | Ação |                                       |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM      | Início          | Fim       | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|                         |      |          |      |                                       |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 23                      |      |          |      | Segurança e Acção Sociais             |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 23                      | 232  |          |      | Acção Social                          |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 23                      | 232  | 2003/13  |      | Residência de Apoio ao Idoso do Corvo | 02 080701                       | O                | 100                     |    |    | 01/2003 | 12/2026         | 15 000,00 | 16 000,00         | 31 000,00      | 303 755,47 | 13 665,27          | 317 420,74 | 91,10 | 94,82                    |                           |
| Totais do Programa 232: |      |          |      |                                       |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 15 000,00 | 16 000,00         | 31 000,00      | 303 755,47 | 13 665,27          | 317 420,74 | 91,10 | 94,82                    |                           |
| Totais do Objetivo 23:  |      |          |      |                                       |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 15 000,00 | 16 000,00         | 31 000,00      | 303 755,47 | 13 665,27          | 317 420,74 | 91,10 | 94,82                    |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024 Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj.                    | Prog | Projeto  |      | Designação   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |       | Nível Execucad Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM      | Inicio          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|                         |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      |      |          |      | Habitação e Serviços Colectivos                                |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 242  |          |      | Ordenamento do Território                                      |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 242  | 2003/15  |      | Plano Pormenor Zona Antiga                                     | 02 070113                       | O                | 100                     |    |    | 04/2001 | 12/2026         | 3 000,00   | 10 000,00         | 13 000,00      | 131 355,25 | 0,00               | 131 355,25 | 0,00  | 90,99                    |                           |
| 24                      | 242  | 2008/21  |      | Recuperação e Reabilitação da Vila                             |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 242  | 2008/21  | 1    | Remoção Pátios Suínos e Galináceos do Centro da Vila           | 02 07010413                     | A                | 100                     |    |    | 01/2008 | 12/2026         | 5 000,00   | 12 000,00         | 17 000,00      | 47 586,34  | 0,00               | 47 586,34  | 0,00  | 73,68                    |                           |
| 24                      | 242  | 2008/21  | 2    | Recuperação Habitação Degradada                                | 02 07010203                     | E                | 100                     |    |    | 01/2008 | 12/2026         | 1 000,00   | 105 000,00        | 106 000,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 24                      | 242  | 2022/7   |      | Estratégica Local de Habitação do Município do Corvo           |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 242  | 2022/7   | 1    | Serviços Técnicos de Apoio à Operacionalização da ELH          | 02 070113                       | O                | 100                     |    |    | 01/2022 | 12/2026         | 1 000,00   | 40 000,00         | 41 000,00      | 22 272,00  | 0,00               | 22 272,00  | 0,00  | 35,20                    |                           |
| 24                      | 242  | 2022/7   | 2    | Empreitadas Municipais no âmbito da ELH                        | 02 07010203                     | E                | 15                      | 85 |    | 01/2022 | 12/2026         | 1 000,00   | 2 000,00          | 3 000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| Totais do Programa 242: |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 11 000,00  | 169 000,00        | 180 000,00     | 201 213,59 | 0,00               | 201 213,59 | 0,00  | 52,78                    |                           |
| 24                      | 243  |          |      | Saneamento   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 243  | 2024/7   |      | Reforço ao Sistema de Saneamento                               | 02 07010402                     | O                | 100                     |    |    | 01/2024 | 12/2026         | 2 000,00   | 7 000,00          | 9 000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| Totais do Programa 243: |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 2 000,00   | 7 000,00          | 9 000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 24                      | 244  |          |      | Abastecimento de Água  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 244  | 2019/21  |      | Lagoas Artificiais e Açudes                                    | 02 07010407                     | E                | 100                     |    |    | 01/2019 | 12/2026         | 9 500,00   | 35 000,00         | 44 500,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 24                      | 244  | 2023/24  |      | Sistemas de Suporte à Gestão                                   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 244  | 2023/24  | 1    | Segurança da Água do Corvo - PSA                               | 02 070113                       | O                | 100                     |    |    | 01/2023 | 12/2026         | 13 000,00  | 2 000,00          | 15 000,00      | 11 000,00  | 0,00               | 11 000,00  | 0,00  | 42,31                    |                           |
| 24                      | 244  | 2023/24  | 2    | Comunicação para Situações de Emergência com Qualidade de Água | 02 070113                       | O                | 100                     |    |    | 01/2023 | 12/2026         | 6 000,00   | 0,00              | 6 000,00       | 2 100,00   | 0,00               | 2 100,00   | 0,00  | 25,93                    |                           |
| 24                      | 244  | 2024/8   |      | Reforço de Sistema de Captação de Água                         | 02 07010407                     | O                | 100                     |    |    | 01/2024 | 12/2026         | 2 000,00   | 4 000,00          | 6 000,00       | 57 586,07  | 574,20             | 58 160,27  | 28,71 | 91,47                    |                           |
| 24                      | 244  | 2024/9   |      | Lagoa Artificial III   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 244  | 2024/9   | 1    | Empreitada da Lagos artificial III                             | 02 07010407                     | E                | 15                      | 85 |    | 01/2024 | 12/2027         | 50 000,00  | 550 000,00        | 600 000,00     | 0,00       | 9 454,00           | 9 454,00   | 18,91 | 1,58                     |                           |
| 24                      | 244  | 2024/9   | 2    | Equipamentos para a Lagoa III                                  | 02 07011002                     | O                | 15                      | 85 |    | 01/2024 | 12/2027         | 1 000,00   | 5 500,00          | 6 500,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| Totais do Programa 244: |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 81 500,00  | 596 500,00        | 678 000,00     | 70 686,07  | 10 028,20          | 80 714,27  | 12,30 | 10,78                    |                           |
| 24                      | 245  |          |      | Resíduos Sólidos   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 245  | 2019/22  |      | Material Transporte - Resíduos Sólidos                         | 02 07010601                     | O                | 100                     |    |    | 01/2019 | 12/2027         | 132 000,00 | 60 000,00         | 192 000,00     | 5 857,30   | 131 610,00         | 137 467,30 | 99,70 | 69,48                    |                           |
| 24                      | 245  | 2020/10  |      | Equipamento - Resíduos Sólidos                                 | 02 07011001                     | O                | 100                     |    |    | 01/2020 | 12/2026         | 25 000,00  | 60 000,00         | 85 000,00      | 72 463,05  | 11 135,85          | 83 598,90  | 44,54 | 53,09                    |                           |
| 24                      | 245  | 2024/13  |      | Projeto Life - Zero Waste                                      | 02 07011001                     | O                | 100                     |    |    | 01/2024 | 12/2027         | 2 000,00   | 110 000,00        | 112 000,00     | 0,00       | 1 640,00           | 1 640,00   | 82,00 | 1,46                     |                           |
| 24                      | 245  | 2024/15  |      | Revisão ao Plano de Ação de Resíduos                           | 02 070113                       | O                | 100                     |    |    | 01/2024 | 12/2024         | 18 000,00  | 0,00              | 18 000,00      | 0,00       | 17 284,00          | 17 284,00  | 96,02 | 0,00                     |                           |
| Totais do Programa 245: |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 177 000,00 | 230 000,00        | 407 000,00     | 78 320,35  | 161 669,85         | 239 990,20 | 91,34 | 49,45                    |                           |
| 24                      | 246  |          |      | Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza              |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 246  | 2020/11  |      | Cemitério Municipal  | 02 07010412                     | O                | 100                     |    |    | 01/2020 | 12/2026         | 1 000,00   | 7 000,00          | 8 000,00       | 24 022,96  | 0,00               | 24 022,96  | 0,00  | 75,02                    |                           |
| 24                      | 246  | 2023/17  |      | Proteção e Potenciação das Zonas Costeiras e Balneares         |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024    Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj.                    | Prog | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|                         |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      |      |          |      | Habituação e Serviços Colectivos                  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 246  |          |      | Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 24                      | 246  | 2023/17  | 1    | Conservação - Poça da Barrioca - Piscina Natural  | 02 07030306                     | E                | 100                     |    |    | 01/2023 | 12/2026         | 32 740,00  | 82 000,00         | 114 740,00     | 974,40     | 30 995,20          | 31 969,60  | 94,67 | 27,63                    |                           |
| Totais do Programa 246: |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 33 740,00  | 89 000,00         | 122 740,00     | 24 997,36  | 30 995,20          | 55 992,56  | 91,86 | 37,90                    |                           |
| Totais do Objetivo 24:  |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 305 240,00 | 1 091 500,00      | 1 396 740,00   | 375 217,37 | 202 693,25         | 577 910,62 | 66,40 | 32,61                    |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024 Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |           | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|      |      | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | RP                      | RG | UE      | EM      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total     | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|      |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   |      |          |      | Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos                |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 251  |          |      | Cultura   |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 251  | 2019/18  |      | Beneficiação à Biblioteca Municipal - Cobertura             | 02 07010307                     | E                | 100                     |    |         | 01/2021 | 12/2026         | 19 500,00  | 50 000,00         | 69 500,00      | 20 536,78 | 18 699,20          | 39 235,98  | 95,89 | 43,58                    |                           |
| 25   | 251  | 2022/13  |      | Rota dos Corsários  | 02 070115                       | O                | 35                      | 65 | 01/2022 | 12/2025 | 5 000,00        | 1 000,00   | 6 000,00          | 34 573,64      | 2 356,11  | 36 929,75          | 47,12      | 91,02 |                          |                           |
| 25   | 251  | 2023/10  |      | Obra Bordalo II   | 02 070112                       | O                | 100                     |    | 01/2023 | 12/2024 | 1 000,00        | 0,00       | 1 000,00          | 17 830,76      | 29,00     | 17 859,76          | 2,90       | 94,84 |                          |                           |
| 25   | 251  | 2023/12  |      | Promoção do Património Arquitetónica Tradicional - Baleação |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 251  | 2023/12  | 1    | Empreitada - Baleação                                       | 02 070305                       | E                | 35                      | 65 | 01/2023 | 12/2026 | 1 000,00        | 120 000,00 | 121 000,00        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2023/12  | 2    | Equipamento - Baleação                                      | 02 070109                       | O                | 35                      | 65 | 01/2023 | 12/2026 | 1 000,00        | 25 000,00  | 26 000,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2023/12  | 3    | Concepção de material Informativo Baleação                  | 02 070115                       | O                | 35                      | 65 | 01/2023 | 12/2026 | 1 000,00        | 25 000,00  | 26 000,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  |      | Potenciação de Infraestruturas Culturais                    |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 1    | Centro Interpretativo Prof. Eduardo Guimarães               |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 1/1  | Empreitada Centro IPEG                                      | 02 07010307                     | E                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 54 500,00       | 70 000,00  | 124 500,00        | 8 700,00       | 44 310,50 | 53 010,50          | 81,30      | 39,80 |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 1/2  | Equipamento Centro IPEG                                     | 02 070109                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 7 000,00        | 12 000,00  | 19 000,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 1/3  | Concepção de material Informativo                           | 02 070115                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 1 000,00        | 40 000,00  | 41 000,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 2    | Casa Corvina  |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 2/1  | Empreitada Casa Corvina                                     | 02 07010307                     | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 11 000,00       | 80 000,00  | 91 000,00         | 0,00           | 10 440,00 | 10 440,00          | 94,91      | 11,47 |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 2/2  | Equipamento - Casa Corvina                                  | 02 070109                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 1 000,00        | 20 000,00  | 21 000,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 2/3  | Concepção de material Informativo                           | 02 070113                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 1 000,00        | 15 000,00  | 16 000,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 3    | Centro de Artes Tradicionais                                |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 3/1  | Empreitada - Centro de Artes                                | 02 07010307                     | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 70 000,00       | 40 000,00  | 110 000,00        | 0,00           | 65 000,00 | 65 000,00          | 92,86      | 59,09 |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 3/2  | Equipamento Centro de Artes                                 | 02 070109                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 1 000,00        | 6 000,00   | 7 000,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 3/3  | Concepção de material Informativo                           | 02 070115                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 1 000,00        | 6 000,00   | 7 000,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 4    | Memorial do Naufragio "Lancha Francesa"                     | 02 070112                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 64 900,00       | 10 000,00  | 74 900,00         | 0,00           | 64 155,10 | 64 155,10          | 98,85      | 85,65 |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/10  | 5    | Homenagem a Mouzinho da Silveira                            | 02 070112                       | O                | 15                      | 85 | 01/2024 | 12/2026 | 1 000,00        | 25 000,00  | 26 000,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/16  |      | Caminhada Corvina   | 02 07030313                     | E                | 100                     |    | 01/2024 | 12/2024 | 9 000,00        | 0,00       | 9 000,00          | 0,00           | 7 939,96  | 7 939,96           | 88,22      | 0,00  |                          |                           |
| 25   | 251  | 2024/17  |      | Aquisição livros para a Biblioteca Municipal                | 02 070115                       | O                | 100                     |    | 01/2024 | 12/2024 | 3 000,00        | 15 000,00  | 18 000,00         | 0,00           | 327,19    | 327,19             | 10,91      | 0,00  |                          |                           |
|      |      |          |      | Totais do Programa 251:                                     |                                 |                  |                         |    |         |         |                 | 253 900,00 | 560 000,00        | 813 900,00     | 81 641,18 | 213 257,06         | 294 898,24 | 83,99 | 32,93                    |                           |
| 25   | 252  |          |      | Desporto, Recreio e Lazer                                   |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 252  | 2023/19  |      | Parque de Atividades  |                                 |                  |                         |    |         |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 25   | 252  | 2023/19  | 1    | Cozinha do Parque de Atividades - aquisição de equipamento  | 02 07011002                     | O                | 100                     |    | 01/2023 | 12/2026 | 5 000,00        | 10 000,00  | 15 000,00         | 8 653,37       | 3 400,01  | 12 053,38          | 68,00      | 50,96 |                          |                           |
| 25   | 252  | 2024/14  |      | Parque da Quinta - Empreitada                               | 02 07030305                     | E                | 100                     |    | 01/2024 | 12/2025 | 12 500,00       | 5 000,00   | 17 500,00         | 0,00           | 12 412,40 | 12 412,40          | 99,30      | 70,93 |                          |                           |
|      |      |          |      | Totais do Programa 252:                                     |                                 |                  |                         |    |         |         |                 | 17 500,00  | 15 000,00         | 32 500,00      | 8 653,37  | 15 812,41          | 24 465,78  | 90,36 | 59,45                    |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024    Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj.                    | Prog | Projeto   |      | Designação                                       | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |        | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|-----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      | Ano / Nº  | Ação |  |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total  |                          |                           |
|                         |      |           |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 25                      |      |           |      | Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos     |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 25                      | 253  |           |      | Outras Atividades Cívicas e Religiosas           |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 25                      | 253  | 2017/5001 |      | Apoio à Igreja Paroquial - Obras de Beneficiação | 02 080701                       | O                | 100                     |    |    | 01/2017 | 12/2026         | 37 000,00  | 30 000,00         | 67 000,00      | 35 000,00  | 37 000,00          | 72 000,00  | 100,00 | 70,59                    |                           |
| Totais do Programa 253: |      |           |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 37 000,00  | 30 000,00         | 67 000,00      | 35 000,00  | 37 000,00          | 72 000,00  | 100,00 | 70,59                    |                           |
| Totais do Objetivo 25:  |      |           |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 308 400,00 | 605 000,00        | 913 400,00     | 125 294,55 | 266 069,47         | 391 364,02 | 86,27  | 37,68                    |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024    Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj.                    | Prog | Projeto  |      | Designação   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |         | Datas (Mês/Ano) |           | Montante Previsto |                |           | Montante executado |           |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM      | Inicio          | Fim       | Ano               | Anos seguintes | Total     | Anos Anteriores    | Ano       | Total |                          |                           |
|                         |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |           |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 32                      |      |          |      | Indústria e Energia  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |           |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 32                      | 320  |          |      | Indústria e Energia  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |           |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 32                      | 320  | 2024/11  |      | Eficiência Energética  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |           |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 32                      | 320  | 2024/11  | 1    | Mobilidade Eléctrica   | 02 07030310                     | O                | 15                      | 85 |    | 01/2024 | 12/2026         | 1 000,00  | 10 000,00         | 11 000,00      | 8 284,53  | 0,00               | 8 284,53  | 0,00  | 42,96                    |                           |
| 32                      | 320  | 2024/11  | 2    | Infraestruturas de Iluminação Solar                              | 02 07010404                     | O                | 15                      | 85 |    | 01/2024 | 12/2026         | 6 000,00  | 18 000,00         | 24 000,00      | 50 690,03 | 969,90             | 51 659,93 | 16,17 | 69,17                    |                           |
| 32                      | 320  | 2024/11  | 3    | PMTEE - Plano Municipal para a Transição e Eficiência Energética | 02 070113                       | O                | 15                      | 85 |    | 01/2024 | 12/2026         | 1 000,00  | 25 000,00         | 26 000,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 32                      | 320  | 2024/11  | 4    | Empreitadas no Âmbito da operacionilidade do PMTEE do Corvo      | 02 07010307                     | E                | 15                      | 85 |    | 01/2024 | 12/2026         | 1 000,00  | 90 000,00         | 91 000,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 32                      | 320  | 2024/11  | 5    | Aquisição de Equipamento no Âmbito do PMTEE                      | 02 070207                       | O                | 15                      | 85 |    | 01/2024 | 12/2026         | 1 000,00  | 11 000,00         | 12 000,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                     |                           |
| Totais do Programa 320: |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 10 000,00 | 154 000,00        | 164 000,00     | 58 974,56 | 969,90             | 59 944,46 | 9,70  | 26,88                    |                           |
| Totais do Objetivo 32:  |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 10 000,00 | 154 000,00        | 164 000,00     | 58 974,56 | 969,90             | 59 944,46 | 9,70  | 26,88                    |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024 Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj.                    | Prog | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|                         |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 33                      |      |          |      | Transportes e Comunicações  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 33                      | 331  |          |      | Transportes Rodoviários   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 33                      | 331  | 2016/8   |      | Beneficiação de Caminhos de Penetração  | 02 07030308                     | A                | 100                     |    |    | 01/2016 | 12/2026         | 395,21     | 125 000,00        | 125 395,21     | 3 932,32   | 0,00               | 3 932,32   | 0,00  | 3,04                     |                           |
| 33                      | 331  | 2019/13  |      | Reabilitação do Espaço Público do Núcleo Antigo da Vila do Corvo              | 02 07030301                     | E                | 64 36                   |    |    | 01/2019 | 12/2025         | 78 000,00  | 1 000,00          | 79 000,00      | 494 353,91 | 44 213,69          | 538 567,60 | 56,68 | 93,93                    |                           |
| 33                      | 331  | 2019/19  |      | Reabilitação Vias Rurais + Caminho Pão de Açúcar                              | 02 07030308                     | E                | 100                     |    |    | 01/2019 | 12/2026         | 27 000,00  | 65 000,00         | 92 000,00      | 11 599,26  | 14 900,67          | 26 499,93  | 55,19 | 25,58                    |                           |
| 33                      | 331  | 2020/12  |      | Sinalização e Trânsito  | 02 07010409                     | O                | 100                     |    |    | 01/2020 | 12/2026         | 5 000,00   | 10 000,00         | 15 000,00      | 43 774,25  | 3 606,62           | 47 380,87  | 72,13 | 80,62                    |                           |
| 33                      | 331  | 2020/13  |      | Reabilitação das Vias Municipais - Areiro                                     | 02 07030301                     | O                | 100                     |    |    | 01/2020 | 12/2026         | 10 000,00  | 10 000,00         | 20 000,00      | 3 656,60   | 0,00               | 3 656,60   | 0,00  | 15,46                    |                           |
| 33                      | 331  | 2022/10  |      | Reabilitação da Vigia   | 02 07030301                     | O                | 100                     |    |    | 01/2022 | 12/2026         | 85 100,00  | 25 000,00         | 110 100,00     | 48 744,69  | 84 838,41          | 133 583,10 | 99,69 | 84,10                    |                           |
| 33                      | 331  | 2022/11  |      | Reabilitação da Zona Sul da Praia da Areia                                    | 02 07030301                     | O                | 100                     |    |    | 01/2022 | 12/2026         | 100 000,00 | 270 000,00        | 370 000,00     | 12 934,00  | 0,00               | 12 934,00  | 0,00  | 3,38                     |                           |
| 33                      | 331  | 2022/12  |      | Reabilitação Paisagística na Zona Antiga                                      | 02 07030301                     | O                | 100                     |    |    | 01/2022 | 12/2026         | 10 000,00  | 12 000,00         | 22 000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 33                      | 331  | 2024/12  |      | Instrumento Territorial (IT) - Plano de Ação da Vila                          |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 33                      | 331  | 2024/12  | 1    | Elaboração do Plano de Ação   | 02 070113                       | O                | 15 85                   |    |    | 01/2022 | 12/2024         | 20 500,00  | 0,00              | 20 500,00      | 6 960,00   | 20 172,40          | 27 132,40  | 98,40 | 98,81                    |                           |
| 33                      | 331  | 2024/12  | 2    | Parque de Estacionamento do Ribeirão  | 02 07030301                     | E                | 15 85                   |    |    | 01/2024 | 12/2026         | 1 000,00   | 55 000,00         | 56 000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 33                      | 331  | 2024/12  | 3    | Reabilitação da Rua do Jogo da Bola e áreas envolventes dos Paços de Concelho | 02 07030301                     | E                | 15 85                   |    |    | 01/2024 | 12/2026         | 145 500,00 | 25 000,00         | 170 500,00     | 0,00       | 110 604,73         | 110 604,73 | 76,02 | 64,87                    |                           |
| Totais do Programa 331: |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 482 495,21 | 598 000,00        | 1 080 495,21   | 625 955,03 | 278 336,52         | 904 291,55 | 57,69 | 52,99                    |                           |
| Totais do Objetivo 33:  |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 482 495,21 | 598 000,00        | 1 080 495,21   | 625 955,03 | 278 336,52         | 904 291,55 | 57,69 | 52,99                    |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024 Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto  |      | Designação                                       | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |           | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|      |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | RP                      | RG | UE | EM      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total     | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|      |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   |      |          |      | Comércio e Turismo                               |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   | 341  |          |      | Mercados e Feiras                                |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   | 341  | 2022/6   |      | Padaria - Equipamento                            | 02 07011002                     | A                | 100                     |    |    | 02/2022 | 12/2026         | 500,00     | 10 000,00         | 10 500,00      | 40 543,69 | 0,00               | 40 543,69  | 0,00  | 79,43                    |                           |
| 34   | 341  | 2023/7   |      | Projeto de Crescimento e Competividade Económica |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   | 341  | 2023/7   | 1    | Business Market do Corvo                         |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   | 341  | 2023/7   | 1/1  | Empreitada Mercado Municipal do Corvo            | 02 07010303                     | E                | 15                      | 85 |    | 01/2023 | 12/2026         | 500 000,00 | 620 000,00        | 1 120 000,00   | 20 939,70 | 83 514,11          | 104 453,81 | 16,70 | 9,16                     |                           |
| 34   | 341  | 2023/7   | 1/2  | Equipamento Mercado Municipal do Corvo           | 02 07011002                     | O                | 15                      | 85 |    | 01/2023 | 12/2026         | 1 000,00   | 20 000,00         | 21 000,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 34   | 341  | 2023/7   | 2    | Incubadora de Base Digital                       |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   | 341  | 2023/7   | 2/1  | Empreitada Incubador Digital                     | 02 07010301                     | E                | 15                      | 85 |    | 01/2023 | 12/2026         | 100 001,00 | 505 800,00        | 605 801,00     | 0,00      | 47 124,00          | 47 124,00  | 47,12 | 7,78                     |                           |
| 34   | 341  | 2023/7   | 2/2  | Equipamento de Incubadora                        | 02 070109                       | O                | 15                      | 85 |    | 01/2023 | 12/2026         | 999,00     | 111 411,00        | 112 410,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
|      |      |          |      | Totais do Programa 341:                          |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 602 500,00 | 1 267 211,00      | 1 869 711,00   | 61 483,39 | 130 638,11         | 192 121,50 | 21,68 | 9,95                     |                           |
| 34   | 342  |          |      | Turismo  |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   | 342  | 2022/3   |      | Plano Desenvolvimento Turístico do Corvo         | 02 070113                       | O                | 100                     |    |    | 01/2022 | 12/2026         | 26 000,00  | 17 000,00         | 43 000,00      | 0,00      | 25 520,00          | 25 520,00  | 98,15 | 59,35                    |                           |
| 34   | 342  | 2022/9   |      | Reabilitação Miradouro do Portão                 | 02 07030301                     | O                | 100                     |    |    | 01/2022 | 12/2026         | 1 000,00   | 60 000,00         | 61 000,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 34   | 342  | 2023/22  |      | Restaurante "o Caldeirão"                        |                                 |                  |                         |    |    |         |                 |            |                   |                |           |                    |            |       |                          |                           |
| 34   | 342  | 2023/22  | 1    | Equipamento - Restaurante                        | 02 07011002                     | O                | 100                     |    |    | 01/2023 | 12/2026         | 7 500,00   | 10 000,00         | 17 500,00      | 103,37    | 4 709,00           | 4 812,37   | 62,79 | 27,34                    |                           |
| 34   | 342  | 2023/22  | 2    | Edifício - Restaurante                           | 02 07010307                     | A                | 100                     |    |    | 01/2023 | 12/2026         | 10 000,00  | 15 000,00         | 25 000,00      | 0,00      | 9 880,00           | 9 880,00   | 98,80 | 39,52                    |                           |
|      |      |          |      | Totais do Programa 342:                          |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 44 500,00  | 102 000,00        | 146 500,00     | 103,37    | 40 109,00          | 40 212,37  | 90,13 | 27,43                    |                           |
|      |      |          |      | Totais do Objetivo 34:                           |                                 |                  |                         |    |    |         |                 | 647 000,00 | 1 369 211,00      | 2 016 211,00   | 61 586,76 | 170 747,11         | 232 333,87 | 26,39 | 11,18                    |                           |

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## MUNICÍPIO DO CORVO

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024    Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj.                   | Prog | Projeto   |      | Designação                                   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |     |    |    | Datas (Mês/Ano) |         | Montante Previsto |                |              | Montante executado |              |              | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|------------------------|------|-----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
|                        |      | Ano / Nº  | Ação |  |                                 |                  | RP                      | RG  | UE | EM | Início          | Fim     | Ano               | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano          | Total        |                          |                           |
| 40                     |      |           |      | Outras Funções                               |                                 |                  |                         |     |    |    |                 |         |                   |                |              |                    |              |              |                          |                           |
| 40                     | 41   |           |      | Operações da dívida autárquica               |                                 |                  |                         |     |    |    |                 |         |                   |                |              |                    |              |              |                          |                           |
| 40                     | 41   | 2015/5001 |      | Empréstimos médio longo prazo - juros        | 02 03010302                     | O                |                         | 100 |    |    | 01/2015         | 12/2029 | 30 000,00         | 30 000,00      | 60 000,00    | 17 902,38          | 3 466,11     | 21 368,49    | 11,55                    | 27,43                     |
| 40                     | 41   | 2015/5002 |      | Empréstimos médio longo prazo - amortizações | 02 100603                       | O                |                         | 100 |    |    | 01/2015         | 12/2029 | 46 000,00         | 120 000,00     | 166 000,00   | 985 178,84         | 41 290,32    | 1 026 469,16 | 89,76                    | 89,17                     |
| Totais do Programa 41: |      |           |      |  |                                 |                  |                         |     |    |    |                 |         | 76 000,00         | 150 000,00     | 226 000,00   | 1 003 081,22       | 44 756,43    | 1 047 837,65 | 58,89                    | 85,25                     |
| Totais do Objetivo 40: |      |           |      |  |                                 |                  |                         |     |    |    |                 |         | 76 000,00         | 150 000,00     | 226 000,00   | 1 003 081,22       | 44 756,43    | 1 047 837,65 | 58,89                    | 85,25                     |
| Total Geral:           |      |           |      |  |                                 |                  |                         |     |    |    |                 |         | 2 782 401,81      | 5 837 711,00   | 8 620 112,81 | 3 260 738,17       | 1 249 072,38 | 4 509 810,55 | 44,89                    | 37,96                     |

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

.....